

通学路安全対策進捗状況まとめ(令和4年6月29日現在)

		学校名	路線名	対策案・対策実施状況					
平成24年度～平成26年度									
全体	89								
実施・整備率	89	100.0							
平成27年度									
全体	17		未実施箇所	赤湯小	(一)県道赤湯停車場線	歩道の設置(県道赤湯停車場線街路整備事業)	実施者	山形県	
実施・整備率	16	94.1							
平成28年度									
全体	9		未実施箇所	赤湯小	(一)県道赤湯停車場線	歩道の設置(県道赤湯停車場線街路整備事業)	実施者	山形県	
実施・整備率	8	88.9							
平成29年度									
全体	22		未実施箇所	沖郷小	主要地方道米沢南陽白鷹線 県道梨郷赤湯停車場線	歩道の設置(主要地方道米沢南陽白鷹線)	実施者	山形県	
実施・整備率	20	90.9							
			未実施箇所	赤湯小	(一)県道赤湯停車場線	歩道の設置(県道赤湯停車場線街路整備事業)	実施者	山形県	
平成30年度									
全体	22		未実施箇所	沖郷小	県道赤湯停車場大橋線	歩道の設置	実施者	山形県	
実施・整備率	18	81.8							
			未実施箇所	沖郷小	主要地方道米沢南陽白鷹線	歩道の設置(主要地方道米沢南陽白鷹線)	実施者	山形県	
			未実施箇所	赤湯小	(一)県道赤湯停車場線	歩道の設置(県道赤湯停車場線街路整備事業)	実施者	山形県	
			未実施箇所	漆山小	市道漆山小中学校線	側溝整備	実施者	南陽市	
令和元年度									
全体	18		未実施箇所	宮内小	主要地方道山形南陽線(板宮地内)	歩道の設置	実施者	山形県	
実施・整備率	14	77.8							
			未実施箇所	赤湯小	(一)県道赤湯停車場線	歩道の設置	実施者	山形県	
			未実施箇所	沖郷小	主要地方道米沢南陽白鷹線	歩道の設置	実施者	山形県	
			未実施箇所	沖郷小	赤湯停車場大橋線	歩道の設置	実施者	山形県	
令和2年度									
全体	25		未実施箇所	宮内小	県道山形南陽線	道路照明灯等の設置	実施者	南陽警察署	
実施・整備率	23	92							
			未実施箇所	漆山小	県道梨郷宮内線	側溝への蓋設置等	実施者	山形県	
令和3年度									
	R3全体		対策実施者						
	29		山形県		南陽市		南陽警察署		
	実施済	R3以降(未実施)	実施済	R3年以降(未実施)	実施済	R3年以降(未実施)	実施済	R3年以降(未実施)	
箇所数	20	9	1	5	12	4	7	0	
整備率(%)	69.0								
平成24～令和3年度 まとめ									
全体			実施済	未実施					
231			箇所数	208	23				
			整備率(%)	90					

※1つの危険箇所に対策が複数ある場合は①の対策実施者へ計上

対策実施中の箇所(完了まで複数年を要する事業)

○一般県道赤湯停車場線歩道整備事業 (H27赤湯小No.2、山形県)

※カッコ内は(対策箇所No、対策実施者)