

変更契約の調書

工事名 市道北山線北山橋外 補修工事

当初

施工場所 南陽市 小岩沢 地内

請負業社名 株式会社イトウ

工事種別 土木一式

工事概要 北山橋（市道北山線）
断面補修工：N=1.0式 銘板工：N=1.0式
運搬処理工：N=1.0式 仮設工：N=1.0式
一ノ倉橋（市道北沢8号線）
床版工：N=1.0式 断面補修工：N=1.0式 舗装工：A=12.0㎡

契約金額 3,630,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）

工期 着工 令和5年8月28日
完成 令和5年12月25日

第1回変更

変更年月日 令和5年12月15日

変更金額（変更後） 5,061,100円（消費税及び地方消費税を含む。）

工期（履行期間） 完成 令和5年12月25日

変更理由

1.仮設工(北山橋)

河川の水位により、水替を計上していたが、現地再調査したところ、降雨等の影響から河川の流量が多く作業に著しく支障を伴うことを確認した。河川の流量計算を行い安全に配慮し施工できるよう、ポンプ排水と大型土のうの設置を増工し対応したい。

	当初	変更
大型土のう設置・撤去	N=-1袋	N=4袋(N=4袋増)
水替工(口径150mm 3台)	N=5日	N=0日(N=5日減)
水替工(口径200mm 3台)	N=-1日	N=4日(N=4日増)

2.断面修復工(一ノ倉橋)

当初、護岸部の洗堀を修繕する予定で進めていたが、現地再調査の結果、河床部にも同様の洗堀が確認されたため、コンクリート土のう積工と袋詰め玉石を増工し万全に対応したい。

	当初	変更
コンクリート土のう工	N=20袋	N=0袋(N=20袋減)
コンクリート土のう積工	A=-1㎡	A=2㎡(A=2㎡増)
袋詰め玉石2t用	N=-1袋	N=2袋(N=2袋増)

3.仮設工(一ノ倉橋)

北山橋と同様に河川の流量が多いことから、土のうによる仮締切を水中ポンプによる水替えに変更し対応したい。

	当初	変更
土のう積工	A=1㎡	A=0㎡(A=1㎡減)
水替工(口径150mm 1台)	N=-1日	N=3日(N=3日増)
ポンプ設置撤去	N=-1箇所	N=1箇所(N=1箇所増)

4.その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。