

変更契約の調書

工事名	市道十分一1号線 道路嵩上工事
当初	
施工場所	南陽市 赤湯 地内
請負業社名	株式会社石川工務店
工事種別	土木一式
工事概要	道路嵩上工事 L=140.0m 土工：N=1.0式 盛土：V=90.0m ³ 排水工：L=125.0m（道路用側溝300×300撤去再設置） 付帯工：N=1式 舗装工：A=977m ² 撤去工：N=1式 仮設工：N=1式
契約金額	8,855,000円（消費税及び地方消費税を含む。）
工期	着工 令和5年8月29日 完成 令和5年12月11日
第1回変更	
変更年月日	令和5年12月1日
変更金額（変更後）	9,014,500（消費税及び地方消費税を含む。）
工期（履行期間）	完成 令和5年12月11日
変更理由	1.盛土工について 現場再調査の結果、現況道路高が当初設計より下がっている箇所があり、計画道路高まで嵩上げするために必要な盛土材が不足することから、盛土工を増工し対応したい。 【当初】 【変更】 ・盛土工（幅員4.0m以上） A=90m ³ → A=200m ³ （110m ³ の増）
	2.排水工について 当初、既設側溝を撤去再設置し、道路の嵩上げに対応する計画としていたが、現場再調査の結果、一部側溝のすぐ脇に擁壁が設置されていることが判明し、側溝の撤去が困難であることから、既存側溝を残置し、擁壁を嵩上げすることで計画道路高の確保に対応したい。 また、側溝再設置区間と擁壁嵩上げ区間とのすり付け部については、プレキャストL型擁壁を設置することで対応したい。 【当初】 【変更】 (側溝嵩上げ工) ・側溝撤去・再設置 L=125m → L=47m(78mの減) (擁壁嵩上げ工) ・型枠工 A= - m ² → A=22m ² (22m ² の増) ・コンクリート(18-8-40) V= - m ³ → V=2m ³ (2m ³ の増) (L型擁壁工) ・プレキャスト擁壁設置 L= - m → L=14m(14mの増) (H=500)
	3.その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。