耐震二次診断調査業務結果一覧

H25.1.29

学校名	棟別名	階数	建物区分	構造	建設年度	耐震診断結果			耐力度点数	優先度調査ランク	工事内容	補強、改築工事年度			補強後Is値	備考
						Is値	CT×SD値	q値				21	22	23		
中川小学校	普通教室棟	3	校	R	S42	0.33	0.42			①	補強	補強			0.74	補強済
	体育館棟	1	屋	S	H3											
沖郷小学校	普通教室棟	2	校	R	S46、47	0.38	0.49		5569、5260	②-1	補強	補強	補強		0.75	補強済
	普通教室棟	3	校	R	S53	0.36	0.37			③-1	補強	補強	補強		0.74	補強済
	体育館棟	1	屋	S	S45				3325	⑤	改築	改築	改築			改築済
	給食室	2	校	R	S55	0.37	0.37				補強	補強	補強		0.72	補強済
宮内小学校	普通教室棟	3	校	R	S46、47	0.57	0.58			③-2	補強	補強	補強		0.74	補強済
	管理教室棟	2	校	R	S51	0.32	0.33		4455	③-2	改築	改築	改築			改築済
	特別教室棟	2	校	R	S51	0.39	0.51			⑤-1	補強	補強	補強		0.76	補強済
	体育館棟	1	屋	S	S48	0.22		0.27		⑤	改築	改築	改築			改築済
漆山小学校	管理教室棟	3	校	R	S54	0.68	0.69			④-1	補強			補強	0.72	補強済
	体育館棟	1	屋	S	S55	0.61		1.88		⑤	補強			補強	0.80	補強済
梨郷小学校	管理教室棟	2	校	R	S54	0.78	0.79			④-2						耐震性あり
	体育館棟	1	屋	S	H4											
荻小学校	管理教室棟	2	校舎	R	H1											
	体育館棟	1	体育館	S	H1											
小滝小学校	教室、体育館棟	2	校・屋	R	H1											
赤湯小学校	普通教室棟	4	校	R	H14											
	普通教室棟	5	校	R	H14											
	普通教室棟	2	校	R	H14											
	渡り廊下棟	1	屋	S	H14											
	体育館棟	2	屋	S	H14											
宮内中学校	普通教室棟	3	校	R	S40				4300	①-b	改築	改築	改築			改築済
	管理教室棟	2	校	R	S41				3786	②-a	改築	改築	改築			改築済
	特別教室棟	2	校	R	S41				4188	①-d	改築	改築	改築			改築済
	体育館棟	1	屋	S	S62											
赤湯中学校	普通教室棟	3	校	R	S58											
	管理教室棟	3	校	R	S58											
	特別教室棟	3	校	R	S58											
	体育館棟	1	屋	S	S60											
沖郷中学校	普通教室棟	3	校	R	S56											
	普通教室棟	2	校	R	S56											
	管理教室棟	1	校	R	S56											
	昇降口棟	1	校	R	S56											
	体育館棟	1	屋	S	S52	0.24		0.83		⑤	改築	改築	改築			改築済
中川中学校	普通教室棟	3	校	R	S59											
	体育館棟	1	屋	S	S61											
赤湯幼稚園	園舎棟	2	校	R	S54	0.86	0.87									耐震性あり